

Informe de Rendición de Cuentas Semestral
Al Comité de Seguimiento y Grupos Vulnerables – Presupuesto Participativo 2025
Período: Enero – Junio 2025

1. Introducción

En cumplimiento de la Ley 170-07 sobre Presupuesto Participativo Municipal y los compromisos asumidos en las Asambleas Comunitarias, el Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela presenta el presente informe de rendición de cuentas correspondiente al primer semestre del año 2025.

El objetivo es informar de manera transparente y detallada el estado de ejecución de las obras aprobadas, así como el uso de los recursos asignados, garantizando la participación y supervisión ciudadana a través del Comité de Seguimiento y los grupos vulnerables.

2. Estado de ejecución de obras

No.	Descripción de Obra	Ubicación	Presupuesto Estimado (RD\$)	Nivel de Avance	Comentario
1	Construcción de Parque La Bombita	La Bombita	11,000,000.00	40%	En proceso
2	Construcción de Parque Infantil Resolí	Resolí	3,500,000.00	60%	En proceso
3	Construcción de Contenes Bloque I	Diversos Sectores	625,000.00	40%	Pendiente
4	Construcción de Contenes Bloque II	Diversos Sectores	625,000.00	40%	Pendiente
5	Construcción de Contenes Bloque III	Diversos Sectores	625,000.00	40%	Pendiente
6	Construcción de Contenes Bloque IV	Diversos Sectores	625,000.00	40%	Pendiente
7	Construcción de Badenes Bloque I	Diversos Sectores	500,000.00	40%	Pendiente
8	Construcción de Badenes Bloque II	Diversos Sectores	1,500,000.00	40%	Pendiente
9	Construcción de Badenes Bloque III	Diversos Sectores	1,500,000.00	40%	Pendiente
10	Construcción de Badenes Bloque IV	Diversos Sectores	1,500,000.00	40%	Pendiente

3. Análisis de Avances

- **Obras en ejecución activa:** El Parque La Bombita y el Parque Infantil de Resolí presentan un avance significativo, con 40% y 60% respectivamente.
- **Obras pendientes:** La totalidad de los contenes y badenes están aún en fase pendiente, aunque cuentan con presupuesto asignado. Se espera su inicio en el tercer trimestre, sujeto a la finalización de procesos administrativos y disponibilidad de contratistas.
- **Ejecución presupuestaria:** A la fecha, el desembolso efectivo se concentra en las obras en proceso, representando aproximadamente un 25% del total comprometido en el Presupuesto Participativo 2025 para estas iniciativas.

4. Próximas Acciones

- Finalizar la ejecución de las obras en curso durante el tercer trimestre.
- Iniciar la construcción de contenes y badenes pendientes, priorizando las comunidades con mayor necesidad.
- Mantener reuniones periódicas con el Comité de Seguimiento y representantes de grupos vulnerables para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

5. Conclusión

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la inclusión de los grupos vulnerables en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos. El presente informe refleja los avances logrados y las acciones necesarias para culminar satisfactoriamente las obras comprometidas para el año 2025.

Revisado y aprobado por:



Ing. Rafael Hidalgo Fernández
Alcalde del municipio de Azua

