

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,304,019.62	250,622.43	1,554,642.05	0.00	1,554,642.05	-1,554,642.05
1	0051		BARRIO LA CUCHILLA – CONST. DE ACERAS Y CONTENES – SECTOR MARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	751,611.36	100,000.00	851,611.36	0.00	851,611.36	-851,611.36
1	0052		BARRIO EL PRADO – CONST. DE ACERAS Y CONTENES – SECTOR BUENAS AIRES			0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0053		BARRIO ALTO DE LAS FLORES – CONST. DE ACERAS Y CONTENES – SECTOR ACAPULCO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0054		CONSTRUCCION DE BADENES - CENTRO DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	552,408.26	150,622.43	703,030.69	0.00	703,030.69	-703,030.69
2			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-510,000.00	2,190,000.00	458,160.41	593,903.05	1,052,063.46	0.00	1,052,063.46	-1,052,063.46
2	0051		BARRIO LA COLONIA – REPARACION DE ACERAS Y CONTENES (CENTRO)			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	24,185.42	297,282.20	321,467.62	0.00	321,467.62	-321,467.62
2	0052		BARRIO PAJARIO – REPARACION DE ACERAS Y CONTENES – SECTORES AMAPOLA Y PAJARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0053		BARRIO LOS PARCELEROS – REPARACION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0054		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CON EQUIPOS PESADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	228,000.00	428,000.00	337,323.41	239,820.85	577,144.26	0.00	577,144.26	-577,144.26
2	0055		PROYECTO DE REPARACION DE CALLES (BACHEO)			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	96,651.58	56,800.00	153,451.58	0.00	153,451.58	-153,451.58
2	0056		BARRIO LA COLONIA - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CANCHA DE BALONCESTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-738,000.00	-738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0051		BARRIO LA PLACETA – TERMINACION PLAZA SANTOME			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0051		BARRIO SIMON STRIDER – CONST. DE UN CENTRO COMUNLA (MULTIUSO)			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0052		BARRIO JUAN PABLO DUARTE – CONST. DE UN CENTRO COMUNLA (MULTIUSO)			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	242,270.42	316,220.00	558,490.42	0.00	558,490.42	-558,490.42
11	0051		PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS CON BRIGADAS DE OBREROS			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	242,270.42	316,220.00	558,490.42	0.00	558,490.42	-558,490.42
14			Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,395.32	0.00	3,954,395.32	2,171,370.07	1,615,146.94	3,786,517.01	0.00	3,786,517.01	-3,786,517.01
14	0051		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,395.32	0.00	3,954,395.32	2,171,370.07	1,615,146.94	3,786,517.01	0.00	3,786,517.01	-3,786,517.01
20			Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	6,109.57	45,852.83	51,962.40	0.00	51,962.40	-51,962.40
20	0051		BARRIO LA BOMBITA – PROYECTO DE REPACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	6,109.57	45,852.83	51,962.40	0.00	51,962.40	-51,962.40
21			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		BARRIO EL QUISQUELLA – CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,400.00	0.00	3,092,400.00	1,148,110.29	224,245.96	1,372,356.25	0.00	1,372,356.25	-1,372,356.25
22	0051		PROYECTO DE REMEDIACION DEL VERTEDERO DE AZUA (MANCOM)			0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,400.00	0.00	3,092,400.00	1,148,110.29	224,245.96	1,372,356.25	0.00	1,372,356.25	-1,372,356.25
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	23,302.84	6,497.49	29,800.33	0.00	29,800.33	-29,800.33
23	0051		BARRIO LOS PARCELEROS – ILUMINACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	23,302.84	6,497.49	29,800.33	0.00	29,800.33	-29,800.33
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,855.48	412,500.00	1,353,355.48	0.00	1,353,355.48	-1,353,355.48
24	0051		CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CAÑADA DEL DIABLO - BARRIO LOS PARCELEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,855.48	412,500.00	1,353,355.48	0.00	1,353,355.48	-1,353,355.48

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	185,135.60	190,000.00	375,135.60	0.00	375,135.60	-375,135.60
25	0051		BARRIO PUEBLO ABAJO – REPARACION DE CAÑADA UBICADA ENTRE SAVICA Y LIBERTADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	185,000.00	190,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	-375,000.00
25	0052		BARRIO LOS CARTONES – REPARACION DE CAÑADA A CIELO ABIERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135.60	0.00	135.60	0.00	135.60	-135.60
25	0053		BARRIO LOS PARCELEROS – CONSTRUCCION DE PASO TIPO DE CAJON SOBRE LA CAÑADA			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Generales						0.00	0.00	0.00	0.00	22,246,795.32	-510,000.00	21,736,795.32	6,479,334.30	3,654,988.70	10,134,323.00	0.00	10,134,323.00	-10,134,323.00


JENNIFER MERCEDES ROSSO P.
ENC. DEPT. CONTABILIDAD
Preparedo Por



JOSE ARTURO PIZARRO SILVERIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por



RAFAEL ANTONIO NIVALCO F.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por
