

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,519,988.48	14,519,988.48	0.00	4,827,024.62	4,827,024.62	0.00	4,827,024.62	9,692,963.86
01	0051			Construccion de Aceras y Contenes	X	2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	307,923.72	307,923.72	0.00	307,923.72	9,692,076.28
01	0052			Construccion de Aceras y Contenes del Municipio de Azua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519,988.48	4,519,988.48	0.00	4,519,100.90	4,519,100.90	0.00	4,519,100.90	887.58
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	8,069,105.40	0.00	8,069,105.40	0.00
04	0051			Rehabilitacion del Play de Beisbol Americo Hernandez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	8,069,105.40	0.00	8,069,105.40	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	20,971,739.06	0.00	20,971,739.06	0.00
05	0051			Construccion Proyecto de Desarrollo Turistico, Playa Monte Rio.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	20,971,739.06	0.00	20,971,739.06	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994,721.77	12,994,721.77	0.00	12,994,721.31	12,994,721.31	0.00	12,994,721.31	0.46
06	0051			Remodelacion Parque Duarte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994,721.77	12,994,721.77	0.00	12,994,721.31	12,994,721.31	0.00	12,994,721.31	0.46
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
13	0051			Construcción Almacen, Deposito y Lavadero para el parque vehicular, Transportacion		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	239,225.52	13,500.00	252,725.52	0.00	252,725.52	847,274.48
23	0051			Colocacion Lamparas, Bombillas y Alambres		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	239,225.52	13,500.00	252,725.52	0.00	252,725.52	847,274.48
26				Fomento de la Producción y Mitigación de Desastre Agrícola			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	3,069,903.30	3,069,903.30	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
26	0051			Mitigacion de Desastres (Operativo)		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	3,069,903.30	3,069,903.30	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
Total General RD\$							18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	46,055,554.71	64,655,554.71	29,280,069.98	20,905,149.23	50,185,219.21	0.00	50,185,219.21	14,470,335.50

YENNIS GONZALEZ SANTANA
Preparado por

LICDA. JENNIFER MELO
Revisado por

DR. RUDDY GONZALEZ
Aprobado por