

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Presupuesto Participativo
Acción Comunitaria:

Azua de Compostela R.D
23 de diciembre del 2017.

Señora
Regidora Geraldina Pineda
Presidenta Concejo de Ediles y demás Regidores de la Sala Capitular
Ayuntamiento de Azua.

Distinguidos Señores:

Saludos afectuosos y Feliz Navidad para ese honorable concejo de Regidores, éxitos en el venidero año 2018.

Dando fiel cumplimento a vuestra solicitud, de que nuestros departamentos de Presupuesto Participativo y Acción Comunitaria rindiera a ese concejo un informe del nivel de avance de las obras de Presupuesto Participativo Municipal, correspondiente al periodo Enero-Diciembre del 2017.

Nos permitimos remitirles el solicitado informe, para los fines correspondientes.

Con afectos,


Licdo. Apolinar De León Medrano
Eac. Presupuesto Participativo


Licda. Evanny Lebrón
Eac. Acción Comunitaria



Azua T. Reyes P.
9/1/18
2:15 PM.

Anexo: Copia del informe de relación de obra del 2017 enviada a ese concejo en fecha 07 del mes de junio del 2017.

Observaciones:

BARRIO QUISQUEYA I: en vista de que los técnicos de Inapa, después de los estudios correspondientes, determinaron que no era factible un pozo en las áreas solicitadas, los miembros de la juntas de vecinos del sector aprobaron a cambio la construcción y reparación de aceras y contenes lo misma está ejecutadas en un 70%.

BARRIO JUAN PABLO DUARTE: la junta de vecino de este sector aprobó que el monto asignado para la construcción del centro comunal en el presupuesto del 2017, y que asciende a la suma de 600, 000 mil pesos se utilizara para la terminación del muro de contención del barrio los parceleros, esta obra se ejecutó utilizando además el monto aprobado para el barrio los parceleros correspondiente al año 2017.

BARRIO SIMON STRIDELLS: en vista de que no se llegó a definir lo concerniente a la adquisición de un solar para la construcción del centro comunal, esta obra fue re presupuestada para ser ejecutada en el presupuesto del año 2018.

BARRIO LA BOMBITA: la ejecución de la obra presupuestada para el año 2017, no se llevó a cabo por falta de coordinación entre el comité de seguimiento del barrio con el equipo técnico del ayuntamiento municipal, lo que impidió realizar el levantamiento de las viviendas que serían reparadas, por lo tanto la ejecución de este presupuesto se realizara en el año 2018.

BARRIO PAJARITO (Sector Villa Paraíso): la juntas de vecinos de este sector, tomo la decisión de que la obra presupuestada para el 2017, se ejecute junto al presupuesto del 2018, que consistirán en las instalaciones de cámaras de seguridad en todo el entorno de este sector lo que garantizara la seguridad de sus habitantes. Además solicitaron la ampliación del muro de la entrada en la avenida Sánchez, próximo a la estación de gasolina Texaco, propiedad del señor Argelio Peña, además solicitaron que las autoridades municipales gestionen con carácter de urgencia el traslado de la caseta de venta de chucherías instalada en la será de la entrada de ese sector, caseta esta que ha ocasionado algunos accidentes, en su asamblea comunitaria aprobaron además construir con recursos propios un pequeño bulevar en esa misma entrada a los fines de hermohear el sector de Villa Paraíso.





OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - DICIEMBRE

*en presupuesto es una
 modificación este
 presupuesto*

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Aceras y Contenes	Alta de las flores	1,600,000.00	1,600,000.00	100 %				Finalizada
2. Terminación muro de Contención	Los parceleros	1,700,000.00	1,700,000.00	100 %				Finalizada
3. Aceras y contenes	la Cuchilla - Las Marias	1,000,000.00	1,000,000.00	100 %				Finalizada
4. Centro comunal	Juan Pablo Duarte	700,000.000	700,000.000	100 %				Finalizada
5. Aceras Y Contenes	El Prado - Buenos Aires	1,400,000.00	1,400,000.00	100 %				Finalizada
6. sellado total de canales	los cartoneros	800,000.00	400,000.00	50 %				finalizada
7. construcción poso de agua	Quisqueya I	900,000.00	500,000.00	70 %				En ejecución
8. Centro Comunal	Simón Strideliss	1,100,000.00	X				X	En ejecución
9. Reparación de cañada	Pueblo Abajo	1,300,000.00	X					Ver observación
10. Reparación de viviendas	Bombita	1,600,000.00	X				X	Ver observación
11. Reparación aceras y contenes	Colonia Española	1,500,000.00	750,000.00	50 %			X	Ver observación
12. Aceras Y Contenes	Pajarito - Villa Paraíso	600,000.00	X					observación En ejecución
13. Terminación Plaza Santome	La Placeta	1,000,000.00	X				X	Ver observación

*En ejecución
 al 100%
 p. 100%*

