



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RNC – 41600089

“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”
Presupuesto Participativo y Acción Comunitaria

Azua de Compostela, Rep. Dom.
29 de Marzo del 2019.

Sr.

Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández
Alcalde Municipio de Azua

Su Despacho.-

Honorable Alcalde;

Después de un afectuoso saludo, el motivo de la presente es para bien presentarle el informe de implementación y ejecución de Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Enero – Marzo 2019.

Dicho informe presentará los avances obtenidos hasta el momento, donde haciendo uso de la matriz de rendición de cuentas para presupuesto participativo utilizada para el monitoreo por parte del SISMAP Municipal en su indicador 7 de PPM.

Sin otro particular,

Lic. Apolinar De León Medrano
Enc. Presupuesto Participativo



Lic. Evanny Lebrón
Enc. Acción Comunitaria





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 NIVEL DE AVANCE PERIODO: Enero - Marzo 2019

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
01	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PLANTA DE GAS - BARRIO LA BOMBITA	BARRIO LA BOMBITA	1,600,000.00				X	
02	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS CARTONES	SECTOR LOS CARTONES	800,000.00				X	
03	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR QUISQUEYA	SECTOR QUI SQUEYA	900,000.00				X	
04	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR JUAN PABLO DUARTE	SECTOR JUAN PABLO DUARTE	700,000.00				X	
05	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR RESOLUS - BARRIO LA CUCHILLA	BARRIO LA CUCHILLA	1,000,000.00				X	
06	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS AGRONOMOS - BARRIO ALTO DE LAS FLORES	BARRIO ALTO DE LAS FLORES	1,000,000.00				X	
07	P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARTE ALTA - BARRIO EL PRADO	BARRIO EL PRADO	1,400,000.00				X	
08	P.P.- EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE CARPA, CARRO FUNEBRE Y SILLAS	BARRIO LA COLONIA	500,000.00				X	
09	P.P.- INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MULTI USO - BARRIO SIMON STRIDES	BARRIO SIMIN STRIDES	550,000.00				X	
10	P.P.- CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - BARRIO EL TROMPO - SECTOR LA PLACETE	SECTOR LA PLACETE	1,000,000.00				X	
11	P.P.- REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO PUEBLO ABAJO	BARRIO PUEBLO ABAJO	1,300,000.00				X	
12	P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR LA PLACETA	SECTOR LA PLACETA	1,100,000.00	126,000.00			X	ESTA OBRA FUE CAMBIADA
13	P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR PAJARITO	SECTOR PAJARITO	600,000.00				X	
14	P.P.- INTALACION DE LUMINARIAS Y ILUMINACION DEL PLEY - BARRIO LOS PARCELEROS	BARRIO LOS PARCELEROS	1,000,000.00				X	
15	P.P.- INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - BARRIO SIMON STRIDES	BARRIO SIMON STRIDES	550,000.00				X	
TOTAL PLAN DE INVERSION			14,000,000.00	126,000.00	0	0	1	14



Apollinar de León Medrano

APOLLINAR DE LEÓN MEDRANO
Director de Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Y ACCION COMUNITARIA


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	00	0%
Obras en proceso	01	0.06%
Obras pendientes	14	0.94%
TOTAL	15	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
14,000,000.00	126,000.00	13,874,000.00	0.09%


APOLINAR DE LEÓN MEDRANO
Director de Presupuesto Participativo



Viernes 29 de Marzo 2019.