



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RNC - 416000089

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
Presupuesto Participativo y Acción Comunitaria

Azua de Compostela, Rep. Dom.
31 de Diciembre del 2018

Sr.

Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández
Alcalde Municipio de Azua

Su Despacho.-

Honorable Alcalde;

Después de un afectuoso saludo, el motivo de la presente es para bien presentarle el informe de implementación y ejecución de Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Octubre - Diciembre 2018.

Dicho informe presentará los avances obtenidos hasta el momento, donde haciendo uso de la matriz de rendición de cuentas para presupuesto participativo utilizada para el monitoreo por parte del SISMAP Municipal en su indicador 7 de PPM.

Sin otro particular,

Lic. Apolinar De León Medrano
Enc. Presupuesto Participativo



Lic. Evanny Lebrón
Enc. Acción Comunitaria





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
NIVEL DE AVANCE PERIODO: Octubre – Diciembre 2018

Barrio / Sector	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
La Colonia Española	Reparación de Aceras y Contenes /Sector Cañada del Concón	1,500,000.00	827,324.76	X				
EL Prado	Reparación de Aceras y Contenes /Buenos Aires	1,400,000.00	1,219,536.23	X				
Pueblo Abajo	Reparación de Aceras y Contenes /Pueblo Abajo	1,300,000.00						X
Pajarito	Instalación de Cámaras de Seguridad y Vigilancia / Urb. Paraiso	800,000.00	572,800.39	X				
La Cuchilla	Reparación de Aceras y Contenes / La Curvita	1,000,000.00						X
El Trompo	Centro Comunal / El Trompo	1,100,000.00						X
Los Parceleros	Colocación Pequeños Puentes Peatonales / Los Parceleros	1,000,000.00						X
Quisqueya	Aceras y Contenes / Quisqueya II	900,000.00	791,361.33	X				
La Bombita	Reparación de Vivienda / Sector Camboya	1,600,000.00	434,158.42	X				
Los Cartones	Aceras y Contenes / Los Cartones	1,000,000.00	986,679.05	X				
Simon Striddells	Centro Comunal / Simón Striddells	1,100,000.00						X
Juan Pablo Duarte	Centro Comunal / Juan Pablo Duarte	700,000.00						X
Alto Las Flores	Construcción de Aceras y Contenes	1,000,000.00						X
TOTAL		14,400,000.00	4,831,860.18	6	0	0	7	




APOLINAR DE LEÓN MEDRANO
 Director de Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GOBIERNO LOCAL

**DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Y ACCION COMUNITARIA**

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	06	46.15%
Obras en proceso	00	0%
Obras pendientes	07	53.84%
TOTAL	13	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
14,400,000.00	4,831,860.18	9,568,139.82	33.55%


APOLINAR DE LEÓN MEDRANO
Director de Presupuesto Participativo

